UNIVESIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXCO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLAN
DIVISION DE DISEÑO Y EDIFICACION
PROGRAMA DE ARQUITECTURA

PROYECTO **"LA CASA MAS MARAVILLOSA DEL MUNDO** **FECHA:** 14/04/2014

PRESUPUESTO DE OBRA

DESCRIPCION: **UNIDAD:**

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	**ESTRUCTURA**				
1.1	Fabricación de nodo de 5 salidas, por medios mecanicos. Incluye: mano de obra equipo y herramienta.	Pieza	11.00	$ 66.38	$ 730.18
1.2	Fabriacion de barras de aluminio para conexión de nodos. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	Pieza	50.00	$ 46.48	$ 2,324.00
			SUBTOTAL ESTRUCTURA		**$ 3,054.18**
2	**RECUBRIMIENTO**				
2.1	Elaboracion de recubrimiento de madera de mdf de 3mm @ cara de la geodesia. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M²	16.00	$ 106.87	$ 1,709.92
			SUBTOTAL RECUBRIMIENTO		**$ 1,709.92**
3	**EMBALAJE**				
3.1	Elaboracion de cajas de carton para guardado de partes. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	Pieza	6.00	$ 70.45	$ 422.70
			SUBTOTAL EMBALAJE		**$ 422.70**
			TOTAL		**$ 5,186.80**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXCO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLAN
DIVISION DE DISEÑO Y EDIFICACION
PROGRAMA DE ARQUITECTURA

PROYECTO: **"LA CASA MÁS MARAVILLOSA DEL MUNDO"** **FECHA:** 14/04/2014

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: **1.1 NODO** **UNIDAD:** PIEZA

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE

MATERIAL:

1	COPLE DE P.V.C SANITARIO 110	PZA.	1	$ 20.00	$ 20.00
2	COPLE DE P.V.C. HEMBRA CUERDA INTERIOR 1"	PZA.	5	$ 6.00	$ 30.00
3	PEGAMENTO PARA PVC	LTS	0.25	$ 34.00	$ 8.50

SUBTOTAL DE MATERIALES: $ 58.50

MANO DE OBRA:

1	PERSONA 1	JORNAL	0.0625	$ 50.00	$ 3.13
2	PERSONA 2	JORNAL	0.0625	$ 50.00	$ 3.13

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA: $ 6.25

EQUIPO Y HERRAMIENTA:

1	HERRAMIENTA MENOR	%	3%	$ 4.37	$ 0.13
2	TALADRO	HR.	0.5	$ 3.00	$ 1.50

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA: $ 1.63

C.D. $ 66.38

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXCO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLAN
DIVISION DE DISEÑO Y EDIFICACION
PROGRAMA DE ARQUITECTURA

PROYECTO: **"LA CASA MÁS MARAVILLOSA DEL MUNDO"** **FECHA:** 14/04/2014

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: **1.2 BARRA** **UNIDAD:** PIEZA

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE

MATERIAL:

1	CONECTOR DE ALUMINIO FLEXIBLE MACHO 1"	PZA.	2	$ 10.00	$ 20.00
2	"T" CONECTORA 1.22M DE ALUMINIO	PZA.	1	$ 20.00	$ 20.00
3	TORNILLO	KG	0.01	$ 10.00	$ 0.10

SUBTOTAL DE MATERIALES: $ 40.10

MANO DE OBRA:

1	PERSONA 1	JORNAL	0.0625	$ 50.00	$ 3.13
2	PERSONA 2	JORNAL	0.0625	$ 50.00	$ 3.13

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA: $ 6.25

EQUIPO Y HERRAMIENTA:

1	HERRAMIENTA MENOR	%	3%	$ 4.37	$ 0.13

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA: $ 0.13

C.D. $ 46.48

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXCO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLAN
DIVISION DE DISEÑO Y EDIFICACION
PROGRAMA DE ARQUITECTURA

PROYECTO: **"LA CASA MÁS MARAVILLOSA DEL MUNDO"** **FECHA:** 14/04/2014

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: **2.1 RECUBRIMIENTO** **UNIDAD:** M²

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
MATERIAL:					
1	PANEL MADERA DE MDF 3 mm	M²	1	$ 98.00	$ 98.00
2	TORNILLO DE CABEZA PLANA PARA MADERA	KG	0.06	$ 41.50	$ 2.49
				SUBTOTAL DE MATERIALES:	$ 100.49
MANO DE OBRA:					
1	PERSONA 1	JORNAL	0.0625	$ 50.00	$ 3.13
2	PERSONA 2	JORNAL	0.0625	$ 50.00	$ 3.13
				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA:	$ 6.25
EQUIPO Y HERRAMIENTA:					
1	HERRAMIENTA MENOR	%	3%	$ 4.37	$ 0.13
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	$ 0.13
				C.D.	$ 106.87

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXCO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLAN
DIVISION DE DISEÑO Y EDIFICACION
PROGRAMA DE ARQUITECTURA

PROYECTO: **"LA CASA MÁS MARAVILLOSA DEL MUNDO"** **FECHA:** 14/04/2014

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: **3.1 EMBALAJE** **UNIDAD:** PIEZA

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
MATERIAL:					
1	PLACA DE CARTON CORRUGADO DE 1.25X1.53	PIEZA	1	$ 51.57	$ 51.57
2	PEGAMENTO PARA CARTON	LTS	0.25	$ 50.00	$ 12.50
				SUBTOTAL DE MATERIALES:	$ 64.07
MANO DE OBRA:					
1	PERSONA 1	JORNAL	0.0625	$ 50.00	$ 3.13
2	PERSONA 2	JORNAL	0.0625	$ 50.00	$ 3.13
				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA:	$ 6.25
EQUIPO Y HERRAMIENTA:					
1	HERRAMIENTA MENOR	%	3%	$ 4.37	$ 0.13
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	$ 0.13
				C.D.	$ 70.45